



Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig

Empfänger:

Wolf GmbH
Postfach 1380
Abt. VPS
D-84048 Mainburg

BHKW-Checkliste 3
„Inbetriebnahmeauftrag“

Firma:
Ansprechpartner vor Ort:
Name:
Telefon:
E-Mail:

Wolf-Auftragsbestätigungsnummer: 112 / Pos.

Sehr geehrter Kunde,
bei Beauftragung der Inbetriebnahme bitten wir Sie folgende Fragen zu beantworten. Nur wenn wir über den Zustand vor Ort informiert sind und alle Vorarbeiten durchgeführt worden sind, können wir eine reibungslose Inbetriebnahme durchführen. Ungenügende Vorarbeiten und falsche Angaben können eine weitere Inbetriebnahme erforderlich machen, die wir Ihnen zusätzlich berechnen müssen.

- Abgassystem fertig gestellt und am BHKW angeschlossen?
Heizungssystem: Sicherheitstechnische Ausrüstung vorhanden, Vor- und Rücklaufleitung angeschlossen, gefüllt und entlüftet?
Ausdehnungsgefäß für Motorkühlwasserkreis montiert und angeschlossen?
Gasversorgung sichergestellt, Dichtigkeitsprüfung durchgeführt und durch den Gasversorger freigegeben?
Abluftkanal vom Modul ins Freie geführt?
Zuluftöffnung entsprechend der geforderten Luftmenge vorhanden?
Alle optionalen Geräte (Ladepumpe, Puffertemperaturfühler, NOT-AUS-Schalter usw.) am BHKW-Schaltschrank angeschlossen?
Analoge Telefon-Nebenstelle mit TAE-Dose für Modem „Fernüberwachung“ installiert?
Einspeisekabel am BHKW-Schaltschrank und am Stromnetz angeschlossen, Einspeisesicherung eingebaut?
Einspeisezähler vorhanden und zur Einspeisung vom Stromversorger freigegeben?
Leistungsschalter, Schütze, Steuerleitung usw. eingebaut? (nur bei Notstrombetrieb)
Melde- und Steuerleitung zur MSRT (übergeordnete Mess- und Regeltechnik, wenn vorhanden) verlegt und betriebsbereit

Gewünschter Inbetriebnahmetermin Datum Ausweichtermin Datum

Auftrag wird erteilt: Ort Datum Name Unterschrift Kunde